



**dijon énergies**



# Avenant n°8 Dijon Energies

Annexe 8 – Planning prévisionnel  
de réalisation des travaux

**Réseaux**



Planning prévisionnel avenant n°8 - Dijon Energies  
20/01/2025

Sem.	Mois	2024												2025												2026												2027												2028												2029												2030												
		Oct	Nov	Dec	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct
<b>Conseil Métropolitain 31/03/2025</b>																																																																																						
<b>DJANGO/PEJOCES</b>																																																																																						
	PC & Autorisations	0	0,0																																																																																			
	Déclaration d'intention	1	0,2																																																																																			
	Préparation AOP DAE	4	0,9																																																																																			
	AOP BE DAE	5	1,2																																																																																			
	Constitution dossier ICPE DJANGO (+ Réseau) autorisation environnementale	35	8,1																																																																																			
	Éléments complémentaires éventuels	25	5,8																																																																																			
	Dépôt dossier ICPE DJANGO/PEJOCES	1	0,2																																																																																			
	Instruction ICPE DJANGO/PEJOCES	57	13,1																																																																																			
	Obtention ICPE DJANGO/PEJOCES	1	0,2																																																																																			
	Constitution dossier PC DJANGO	10	2,3																																																																																			
	Dépôt PC DJANGO	1	0,2																																																																																			
	Instruction PC (1 mois questions + 3 mois instruction)	18	4,1																																																																																			
	Délais susp zone classée "Bâtiments historiques" ?	0	0,0																																																																																			
	Obtention des PC purgés de recours administratif	1	0,2																																																																																			
	Délai recours des tiers (2 mois)	10	2,3																																																																																			
	Dossier ADEME	5	1,2																																																																																			
<b>DJANGO</b>																																																																																						
	Préparation AOP Chaudières Bois	7	1,6																																																																																			
	AOP Chaudières Bois	21	4,8																																																																																			
	Préparation AOP Chaudières GAZ	2	0,5																																																																																			
	AOP Chaudières GAZ	21	4,8																																																																																			
	Préparation AOP MO	4	0,9																																																																																			
	AOP MO	20	4,6																																																																																			
	MO - APO PRO	16	3,7																																																																																			
	MO - DCE Hydraulique	12	2,8																																																																																			
	MO - DCE Elec & Autom	12	2,8																																																																																			
	MO - DCE Fumisterie	8	1,8																																																																																			
	AOP Hydraulique + elec + fumisterie	26	6,0																																																																																			
	MO - DCE GC	6	1,4																																																																																			
	AOP GC	22	5,1																																																																																			
	Commande Tranche ferme études Lot chaudières biomasse	1	0,2																																																																																			
	Etude EXE Lot chaudières biomasse	16	3,7																																																																																			
	Commande zone Tranche Lot chaudières biomasse	1	0,2																																																																																			
	Délai appro chaudières biomasse	65	15,0																																																																																			
	Commande lot GC	1	0,2																																																																																			
	Etude EXE Lot GC	11	2,5																																																																																			
	Installations de chantier GC	8	1,8																																																																																			
	Construction bâtiment GC & 2nd Ouvre & VRD	80	18,8																																																																																			
	Livraison chaudières biomasse	2	0,5																																																																																			
	Montage chaudières biomasse	13	3,0																																																																																			
	Livraison chaudières gaz	1	0,2																																																																																			
	Installation chaudières gaz	4	0,9																																																																																			
	Travaux Lot Hydraulique	28	6,4																																																																																			
	Travaux Lot Elec	28	6,4																																																																																			
	Travaux Lot Autom	26	5,8																																																																																			
	Travaux Lot Fumisterie	9	2,1																																																																																			
	Mise en service chaudières gaz	1	0,2																																																																																			
	Essais à froid et séchage des réfractaires, essais à chaud chaudière bois 1	6	1,4																																																																																			
	Essais à froid et séchage des réfractaires, essais à chaud chaudière bois 2	6	1,4																																																																																			
	Mise en service chaudières biomasse	4	0,9																																																																																			
<b>RESEAU LOT 1 / 2025 - Densification -</b>																																																																																						
	Préparation AOP profils en long	2	0,5																																																																																			
	AOP profils en long - Contrat MERLIN	0	0,0																																																																																			
	Réalisation des profils en long - 4 mois	1 180	m	19	4,4																																																																																	
	AOP RCU - Année 1	22	5,1																																																																																			
	Préparation Travaux Année 1	1 180	m	8	1,8																																																																																	
	Travaux réseaux	1 180	m	14	3,2																																																																																	
	MSI	1	0,2																																																																																			
<b>RESEAU LOT 2 / 2025 - White Longvic, Densification -</b>																																																																																						
	Préparation AOP profils en long	2	0,5																																																																																			
	AOP profils en long - Contrat MERLIN	0	0,0																																																																																			
	Réalisation des profils en long - 4 mois	3 321	m	19	4,4																																																																																	
	AOP RCU - Année 1	22	5,1																																																																																			
	Préparation Travaux Année 1	3 321	m	8	1,8																																																																																	
	Travaux réseaux	3 321	m	36	8,3																																																																																	
	MSI	1	0,2																																																																																			
<b>RESEAU LOT 3 / 2025 - Archa Longvic, Colombières, Manutention, Densification -</b>																																																																																						
	Préparation AOP profils en long	2	0,5																																																																																			
	AOP profils en long - Contrat MERLIN	0	0,0																																																																																			
	Réalisation des profils en long - 3 mois	9 196	m	36	8,3																																																																																	
	AOP RCU - Année 2	22	5,1																																																																																			
	Préparation Travaux Année 1	9 196	m	8	1,8																																																																																	
	Travaux réseaux	9 196	m	44	10,1																																																																																	
	MSI	1	0,2																																																																																			
<b>RESEAU LOT 4 / 2025 - Manutention, BA 102, Densification -</b>																																																																																						
	Préparation AOP profils en long	2	0,5																																																																																			
	AOP profils en long - Contrat MERLIN	0	0,0																																																																																			
	Réalisation des profils en long - 6 mois	7 078	m	28	6,4																																																																																	
	AOP RCU	22	5,1																																																																																			
	Préparation Travaux	7 078	m	8	1,8																																																																																	
	Travaux réseaux	7 078	m	44	10,1																																																																																	
	MSI	1	0,2																																																																																			
<b>RESEAU LOT 5 / 2030 - Centre Nord</b>																																																																																						
	Préparation AOP profils en long	2	0,5																																																																																			
	AOP profils en long - Contrat MERLIN	0	0,0																																																																																			
	Réalisation des profils en long - 4 mois	1 365	m	19	4,4																																																																																	
	AOP RCU	22	5,1																																																																																			
	Préparation Travaux	1 365	m	8	1,8																																																																																	
	Travaux réseaux	1 365	m	18	4,1																																																																																	
	MSI	1	0,2																																																																																			
<b>SOUS-STATIONS</b>																																																																																						
	Etudes Préliminaires phase 1	10	nbre	3	0,7																																																																																	
	Commande skids et travaux phase 1	10	nbre	2	0,5																																																																																	
	Fabrication	10	nbre	8	1,8																																																																																	
	Pose phase 1	10	nbre	4	0,9																																																																																	
	Etudes Préliminaires phase 2	4	nbre	3	0,7																																																																																	
	Commande skids et travaux phase 2	4	nbre	2	0,5																																																																																	
	Fabrication phase 2	4	nbre	8	1,8																																																																																	
	Pose phase 2	4	nbre	4	0,9																																																																																	
	Etudes Préliminaires phase 3	46	nbre	12	2,8																																																																																	
	Commande skids et travaux phase 3	46	nbre	2	0,5																																																																																	
	Fabrication phase 3	46	nbre	15	3,5																																																																																	
	Pose phase 3	46	nbre	12	2,8																																																																																	
	Etudes Préliminaires phase 4	38	nbre	12	2,8																																																																																	
	Commande skids et travaux phase 4	38	nbre	2	0,5																																																																																	
	Fabrication phase 4	38	nbre	15	3,5																																																																																	
	Pose phase 4	38	nbre	12	2,8																																																																																	
	Etudes Préliminaires phase 5	11	nbre	3	0,7																																																																																	
	Commande skids et travaux phase 5	11	nbre	2	0,5																																																																																	
	Fabrication phase 5	11	nbre	8	1,8																																																																																	
	Pose phase 5	11	nbre	4	0,9																																																																																	
<b>Elections</b>																																																																																						