

AMENAGEMENT DU TAE BRETENIERE DIJON METROPLE

**Compte rendu annuel à la collectivité
au 31 décembre 2021**

SOMMAIRE

- I. Présentation et programme physique de l'opération**
- II. Note de conjoncture**
- III. Bilan prévisionnel actualisé**
- IV. Annexes**

I. PRESENTATION ET PROGRAMME PHYSIQUE DE L'OPERATION

1.1. Présentation de l'opération

Par délibération du 21 avril 2011, le Conseil Communautaire du Grand Dijon, devenu depuis Dijon Métropole, a confié à la Société Publique locale « Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise » (SPLAAD), par voie de convention de prestations intégrées portant concession d'aménagement, l'aménagement du Technopôle Agro-Environnement (TAE) de Bretenière.

La Communauté d'Agglomération du Grand Dijon, en partenariat avec le Conseil Régional de Bourgogne – Franche-Comté et le Conseil Départemental de la Côte d'Or, porte l'ambition de développer un TAE centré sur une nouvelle forme d'agriculture associant respect de l'environnement (Agriculture à haute valeur environnementale) et performance économique, sur l'ancien site de recherche de l'INRA, à Bretenière, acquis par le Grand Dijon en mars 2008.

Ce TAE a pour vocation d'accompagner la promotion de projets économiques et scientifiques innovants, s'appuyant sur une démarche technopolitaine de rassemblement sur un même lieu des structures de recherche, de formation secondaire, professionnelle, supérieure et continue des entreprises.

Ce Technopôle, au cœur de la filiale d'excellence bourguignonne, a pour objectif le développement d'entreprises innovantes. Il s'appuie sur la recherche et la formation et a trois grandes missions :

- Accompagner la promotion de projets économiques et scientifiques innovants par l'accueil d'entreprises et d'institutions œuvrant dans le champ du Technopôle (recherche publique et privée, startups ou plus grandes structures, etc.)
- Faciliter la formation diplômante et continue liée à l'agroenvironnement, ainsi que les contacts et échanges entre la recherche et le monde agricole et industriel (développement de partenariats, études prospectives, etc.)
- Créer un lieu d'élaboration de références et d'expérimentation en s'appuyant sur les hectares du site, les serres d'expérimentation et en partie sur les terrains agricoles disponibles à proximité (en liaison avec le domaine expérimental de l'INRA).

Le TAE est situé à Bretenière, au sud de Dijon. Il est desservi au nord par la RD 968, à l'est par la rue du Canal, à l'ouest par la rue de la Distillerie et se situe en face de la zone d'activité de La Plucharde.

Le périmètre d'étude de l'opération s'inscrit sur environ 11,6 ha. Ce site comprend notamment des bâtiments de bureaux, des serres et des terrains identifiés comme pouvant accueillir des constructions neuves.

Par délibération du 16 février 2012, le Conseil Communautaire du Grand Dijon a approuvé l'avenant n°1 à la convention de prestations intégrées. Cet avenant confie à la SPLAAD le soin de mener les études et les travaux permettant de réaliser la réhabilitation des bâtiments A et B du site (environ 4 000 m² de SHON), en vue de leur utilisation locative dans le cadre de la mise en place d'une Pépinière-Hôtel d'Entreprises dédiée aux activités en lien direct avec le développement du Technopôle Agro Environnement. Cet avenant confie également à la SPLAAD la gestion administrative des bâtiments A et B et des serres avant leur réhabilitation.

Par délibération du 27 juin 2013, le Conseil Communautaire du Grand Dijon a approuvé l'avenant n°2 à la convention de prestations intégrées portant modification des modalités d'imputation des charges de l'aménageur, de la transformation de la SPLAAD en Société Publique Locale et intégrant les nouvelles dispositions relatives à la gouvernance de la société.

Par délibération du 12 février 2015, suite à l'approbation du compte-rendu financier annuel présenté par l'Aménageur à la Collectivité concédante dans le cadre de l'exercice comptable clos au 30 juin 2014, un avenant n°3 a pris en compte l'évolution de participation financière de la Collectivité à l'opération d'aménagement. Cet avenant a également intégré les modifications des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice comptable décidées par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SPLAAD en séance du 19/12/2012.

Par délibération du 30 juin 2016, la Communauté Urbaine du Grand Dijon a approuvé l'acquisition auprès de la SPLAAD du lot 1 comportant l'ensemble immobilier partiellement réhabilité par la SPLAAD pour la somme de 1 079 293,84 € TTC. Cet ensemble immobilier comprend 2 bâtiments réhabilités, des serres d'expérimentation neuves, un bâtiment non réhabilité ainsi qu'une série de bâtiments hangars non réhabilités à usage de stockage.

Par délibération du 21 décembre 2017, le Conseil Métropolitain a approuvé un avenant n°4, ayant pour objet d'entériner la décision du Conseil d'Administration de la SPLAAD visant à simplifier l'organisation des instances de la Société pour la mise en œuvre du contrôle analogue exercé par les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires. Un « Comité de Contrôle et Stratégique » a ainsi été créé, fusionnant le Comité de contrôle et le Comité stratégique existants.

Par délibération en date du 20 décembre 2020, le Conseil Métropolitain a approuvé un avenant n°5 modifiant la durée de l'opération désormais portée à 15 ans (avec un terme fixé au 26/05/2026).

Par délibération de son Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 décembre 2020, la SPLAAD a décidé de modifier ses dates d'ouverture et de clôture de son exercice comptable, désormais calées sur l'année civile. Dans ce cadre, **le Conseil Métropolitain réuni le 30 juin 2021** a approuvé l'avenant n°6 à la convention de prestations intégrées prenant en compte les nouvelles dates d'ouverture et de clôture de l'exercice comptable de la SPLAAD.

1.2. Programme

Les objectifs définis par la collectivité pour ce projet projettent les intentions suivantes :

- Réaliser l'aménagement paysager du site,
- Permettre la mutualisation de certains équipements (parking, chaufferie),
- Accueillir les chambres d'agriculture sur le site, un bâtiment de services et d'autres implantations
- Assurer la réhabilitation des bâtiments A et B, et éventuellement le C,
- Assurer la gestion administrative des conventions d'occupation en cours avec les entreprises déjà présentes sur le site.
- Développer une offre de serres cohérentes avec les besoins du projet,
- Étudier un dispositif adapté permettant lors de l'achèvement des travaux de mettre en œuvre le portage immobilier des bâtiments et leur gestion patrimoniale.

- Assurer une viabilisation complète du site
- Améliorer l'accessibilité du site.

L'aménagement comprend l'ensemble des travaux de réhabilitation de bâtiments, de voirie, de réseaux, d'espaces libres et d'installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des usagers du site, ou aux besoins des futures constructions neuves.

Programme physique de l'opération d'aménagement

| | |
|--|------------------------------|
| SUPERFICIE CADASTRALE DU PERIMETRE | 111 180 m² |
| * Aménagement au sein de la première phase du PA 69 544 m² | |
| ▣ Emprises publiques créées | 2 895 m ² |
| ▣ Emprises publiques autres (à conserver) | |
| -Sans objet | 0 m ² |
| ▣ Emprises Privées | |
| - Parcelle B280 | 80 m ² |
| ▣ Surface cédée à l'ASL | 38 829 m ² |
| ▣ Surfaces cessibles | 27 740 m ² |
| | 69 544 m² |
| * Aménagement hors de la phase 1 du PA 41 556 m² | |

1.3. Actes règlementaires

Le programme d'aménagement et de réhabilitation du site a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 22 mars 2012.

Le dossier de permis d'aménager a été délivré le 26 novembre 2012.

II. NOTE DE CONJONCTURE

2.1. Réalisation

- **Foncier**

Aucune acquisition n'a été réalisée au cours de l'exercice. Au 31/12/2021, la SPLAAD a la maîtrise foncière de l'ensemble de l'opération.

Les dépenses constatées pour ce poste au 31/12/2021 s'élèvent à 855 871€ TTC.

- **Aménagement des sols et travaux**

A] Volet Aménagement

Au 31/12/2021, l'intégralité des travaux principaux a été réalisée.

Le marché de démolition, notifié à l'entreprise Pennequin en 2013 est désormais soldé. La tranche ferme a été réalisée dans son intégralité, tandis que la tranche conditionnelle n°1 a été partiellement affermie. La tranche conditionnelle n°2 n'a pas été affermie.

Les travaux de viabilisation notifiés en 2013 sont terminés.

Les travaux restants sont : la démolition de l'ancienne chaufferie, les finitions des trottoirs bordant les lots 2 et 4. Ces travaux seront réalisés lorsque les lots 2 et 4 seront commercialisés.

Les dépenses constatées pour ces postes au 31/12/2021 s'élèvent à 1 950 780€ TTC.

Perspectives au 31/12/2022 :

Seuls de menus travaux d'entretien sont prévus à l'horizon du 31 décembre 2022.

B] Volet Réhabilitation

Au 31/12/2021, l'intégralité des travaux a été réalisée.

Au 31/12/2021, le poste travaux enregistre une dépense de 5 539 234 € TTC.

Perspectives au 31/12/2022 :

Aucune dépense supplémentaire n'est prévue sur ce poste.

2.2. Commercialisation et gestion locative

Aucune vente n'a été réalisée sur l'exercice 2021.

Perspectives au 31/12/2022

Il n'y a, pour l'instant, pas de perspective de commercialisation des deux terrains restants.

Les recettes constatées pour ce poste au 31/12/2021 s'élèvent à 1 895 602€ TTC.

2.3. Subventions

Le projet bénéficie de subventions du FEDER, de la Région BFC et de l'ADEME pour un montant total de 5 531 544, €.

Les subventions perçues au 31/12/2021 s'élèvent à 5 531 544€.

Perspectives au 31/12/2022

L'ensemble des subventions a été perçu.

III. BILAN PREVISIONNEL ACTUALISE

3.1. Etat des dépenses et des recettes prévisionnelles

3.1.1. Compte de résultat prévisionnel

Bilan consolidé

| POSTES | HT | TTC |
|--|---------------------|----------------------|
| 1 ETUDES GENERALES | 171 381,91 | 211 331,94 |
| 2 FONCIER ACQUISITIONS | 857 897,92 | 859 673,85 |
| 3 TRAVAUX | 6 877 012,03 | 8 218 559,49 |
| 4 HONORAIRES | 555 793,00 | 665 842,06 |
| 5 FRAIS FINANCIERS | 298 900,00 | 300 000,00 |
| 6 FRAIS GENERAUX | 680 647,24 | 680 647,24 |
| 7 FRAIS ANNEXES | 200 641,57 | 217 261,26 |
| 8 FRAIS DE COMMERCIALISATION - COMMUNICATION | 30 000,00 | 35 987,40 |
| TOTAL DEPENSES | 9 672 273,67 | 11 189 303,23 |
| | | |
| | | |
| POSTES | HT | TTC |
| 1 CESSION DE CHARGES FONCIERES | 900 000,00 | 1 073 499,91 |
| 2 CESSION BÂTIMENTS A et B REHABILITES | 1 032 892,84 | 1 239 471,41 |
| 3 REMBOURSEMENT CHARGES (Occupants actuels durant les travaux) | 250 000,00 | 299 881,02 |
| 4 PRODUITS DIVERS ET FINANCIERS | 7 834,53 | 6 534,53 |
| TOTAL RECETTES PRIVES | 2 190 727,37 | 2 619 386,87 |
| | | |
| | | |
| 5 SUBVENTION REGION | 3 111 531,30 | 3 111 531,30 |
| 6 AUTOFINANCEMENT GRAND DIJON ET CESSION EQUIPEMENTS GENERAUX | 1 950 002,00 | 2 090 000,00 |
| 7 SUBVENTION ADEME | 5 650,00 | 5 650,00 |
| TOTAL RECETTES PUBLIQUES | 5 067 183,30 | 5 207 181,30 |
| | | |
| | | |
| 8 FINANCEMENT FEDER | 2 414 363,00 | 2 414 363,00 |
| TOTAL RECETTES FEDER | 2 414 363,00 | 2 414 363,00 |
| | | |
| TOTAL RECETTES | 9 672 273,67 | 10 240 931,17 |
| | | |
| | | |
| RESULTAT CUMULE | 0,00 | |
| Total recettes | 9 672 273,67 | |
| Total dépenses | 9 672 273,67 | |

3.2. Etat prévisionnel de trésorerie consolidé

| TOTAL DEPENSES CUMULEES | Réglé HT au31/12/2021 | Réglé TTC au31/12/2021 | TTC 2022 | TTC 2023 | TTC 2024 | TTC 2025 | TTC Années ulterieures |
|--|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 ETUDES GENERALES | 168 842,58 | 208 284,74 | 3 047,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 FONCIER ACQUISITIONS | 854 094,77 | 855 870,70 | 4 563,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 TRAVAUX | 6 262 886,00 | 7 490 014,56 | 36 000,00 | 77 921,05 | 31 731,49 | 0,00 | 16 484,26 |
| 4 HONORAIRES | 550 963,95 | 660 047,20 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 1 954,86 |
| 5 FRAIS FINANCIERS | 107 564,99 | 107 686,46 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 163 335,01 |
| 6 FRAIS GENERAUX | 632 165,45 | 632 165,45 | 967,82 | 1 993,03 | 7 318,29 | 45,00 | 38 157,65 |
| 7 FRAIS ANNEXES | 660 313,34 | 760 461,07 | 6 443,66 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 764,65 | 0,00 |
| 8 FRAIS DE COMMERCIALISATION - COMMUNICATION | 6 909,88 | 8 279,26 | 3 600,00 | 3 600,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 10 908,14 |
| TOTAL DEPENSES | 9 243 740,96 | 10 722 809,44 | 62 582,46 | 97 474,08 | 57 809,78 | 17 569,65 | 230 839,93 |
| | | | | | | | |
| TOTAL RECETTES CUMULEES | Réglé HT au31/12/2021 | Réglé TTC au31/12/2021 | TTC 2022 | TTC 2023 | TTC 2024 | TTC 2025 | TTC Années ulterieures |
| 1 CESSION DE CHARGES FONCIERES | 440 000,00 | 521 499,91 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| 2 CESSION BÂTIMENTS A et B REHABILITES | 1 032 892,84 | 1 079 293,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 REMBOURSEMENT CHARGES (Occupants actuels durant les travaux) | 245 772,96 | 294 808,57 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2 672,45 |
| 4 PRODUITS DIVERS ET FINANCIERS | 7 814,40 | 8 052,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES PRIVES | 1 726 480,20 | 1 903 654,38 | 600,00 | 600,00 | 216 600,00 | 600,00 | 338 672,45 |
| | | | | | | | |
| 5 SUBVENTION REGION | 3 111 531,30 | 3 111 531,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 AUTOFINANCEMENT GRAND DIJON et Cession équipements généraux | 1 950 002,00 | 2 090 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 SUBVENTION ADEME | 5 650,00 | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES PUBLIQUES | 5 067 183,30 | 5 207 183,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 8 FINANCEMENT FEDER | 2 414 363,00 | 2 414 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES FEDER | 2 414 363,00 | 2 414 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| TOTAL RECETTES | 9 208 026,50 | 9 525 200,68 | 600,00 | 600,00 | 216 600,00 | 600,00 | 338 672,45 |
| | | | | | | | |
| SOLDE ANNUEL | -35 714,46 | -1 197 608,76 | -61 982,46 | -96 874,08 | 158 790,22 | -16 969,65 | 107 832,52 |
| SOLDE CUMULE | -35 714,46 | -1 197 608,76 | -1 259 591,22 | -1 356 465,30 | -1 197 675,08 | -1 214 644,73 | -1 106 812,20 |

Trésorerie Cumulée

| | BILAN au 31/12/2021 | Réglé HT au31/12/2020 | Réglé HT au31/12/2021 | Réglé TTC au31/12/2021 | Au 31/12/2022 HT | Au 31/12/2023 HT | Au 31/12/2024 HT | Au 31/12/2025 HT | Années ulterieures | |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| SOLDE TRESORERIE ANNUEL avant financement | | | -1 197 847,42 | -1 197 847,42 | -61 982,46 | -96 874,08 | 158 790,22 | -16 969,65 | 107 832,52 | |
| FINANCEMENT : AVANCE DE TRESORERIE DU GRAND DIJON | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | | 3 000 000,00 |
| FINANCEMENT : REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERIE | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 3 000 000,00 |
| FINANCEMENT : AVANCE OU EMPRUNT BANCAIRE | 1 187 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 90 000,00 | 81 000,00 | | 16 000,00 | | 1 187 000,00 |
| FINANCEMENT : REMBOURSEMENT AVANCE OU EMPRUNT BANCAIRE | 1 187 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | 130 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 1 187 000,00 |
| MOYEN DE FINANCEMENT | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 81 000,00 | -130 000,00 | 16 000,00 | -57 000,00 | 0,00 |
| SOLDE TVA | | | 1 162 132,96 | 1 162 132,96 | 9 022,57 | 14 646,84 | -28 851,42 | 1 654,11 | -51 554,20 | |
| SOLDE TRESORERIE ANNUEL | | | -35 714,46 | -35 714,46 | 37 040,11 | -1 227,24 | -61,20 | 684,46 | -721,68 | |
| SOLDE TRESORERIE CUMULE | | | -35 714,46 | -35 714,46 | 1 325,65 | 98,41 | 37,21 | 721,67 | 0,00 | |

L'état prévisionnel des dépenses fait apparaître un cumul des dépenses réalisées au 31/12/2021 de 10 722 809 € TTC.

L'état prévisionnel des recettes fait apparaître un cumul des recettes réalisées au 31/12/2021 de 9 525 201 € TTC.

Perspective au 31/12/2022

La commercialisation des deux terrains restants ayant à ce jour de faibles perspectives de réalisation durant l'exercice 2022 et des travaux d'entretien devant régulièrement avoir lieu, une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 100 000€ a été souscrite en janvier 2022.

IV. ANNEXES

Annexe 1 : Etat des ventes au 31/12/2021


Annexe 2 : Plan de commercialisation

ANNEXE 1 : ETAT DES VENTES AU 31/12/2021

TABLEAU DES VENTES AU 31/12/2021

| ACQUEREURS | SURFACE M2 | ACQUEREUR | PRIX H.T. en Euros | PRIX T.T.C. | ACTE | Prévision vente |
|--------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Phase 1 | | | | | | |
| Lot 1 | 13 531 | DIJON METROPOLE | 1 032 892,84 | 1 079 293,84 | 13/06/2016 | |
| Lot 2 | 5 920 | | | | | 2024 |
| Lot 3 | 4 314 | SCCV TERTIAIRE AGRONOV | 440 000 | 521 499,91 | 26/06/2014 | |
| Lot 4 | 3 975 | | | | | 2024 |
| TOTAL PHASE 1 | 27 740 | | 1 472 892,84 | 1 600 793,75 | | |
| Parking | 38 818 | ASL | 1 | 1 | 19/11/2015 | |
| Hangar | 1769 | Dijon Métropole | 1 | 1 | 18/06/2020 | |
| TOTAL AUTRE | 40 587 | | 2 | 2 | | |

ANNEXE 2 : PLAN DE COMMERCIALISATION



AMENAGEMENT DU TAE BRETENIERE – DIJON METROPOLE
Compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2021

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE
« AMÉNAGEMENT DE
L'AGGLOMÉRATION DIJONNAISE »
40 avenue du Drapeau
CS 77 418
21074 Dijon Cedex
Tél. 03 45 83 90 13
Fax 03 45 83 90 21
www.splaad.com

SPLAAD
L' a m é n a g e u r p u b l i c