

# **QUAI DES CARRIERES BLANCHES**

## **VILLE DE DIJON**

**Compte rendu annuel à la collectivité  
au 31 décembre 2022**

# SOMMAIRE

- I. Présentation et programme physique de l'opération**
- II. Note de conjoncture**
- III. Bilan prévisionnel actualisé**
- IV. Annexes**

## I. PRESENTATION ET PROGRAMME PHYSIQUE DE L'OPERATION

### 1.1 Présentation de l'opération

Le projet d'aménagement et de requalification du Quai des Carrières Blanches s'inscrit dans le projet de renouvellement urbain de l'ensemble du quartier de la Fontaine d'Ouche, approuvé par délibération du Conseil Municipal de Dijon du 6 novembre 2006.

Ce projet a fait l'objet d'études et de réunions publiques. La réflexion a donné lieu à une exposition durant le 1er semestre 2008 complétée de deux réunions publiques les 17 janvier et 7 novembre 2008. L'ensemble de ces études et de cette large concertation avec les habitants du quartier a permis d'aboutir à un plan guide matérialisant les principes de recomposition du site et de déterminer des axes majeurs de développement ainsi que les principes urbains essentiels.

Par **délibération du 28 septembre 2009**, le Conseil Municipal a désigné la Société Publique Locale « Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise » (SPLAAD) en qualité d'aménageur dans le cadre d'une convention de prestations intégrées portant concession d'aménagement signée le 11 janvier 2010.

Un avenant n°1 à la concession d'aménagement portant sur les modalités d'affectation de la rémunération de la SPLAAD et sur la transformation de la SPLA en SPL a été approuvé par le **Conseil Municipal du 24 juin 2013**.

Suite à l'approbation par **délibération du 16 décembre 2013** du compte-rendu financier annuel présenté par l'Aménageur à la Collectivité concédante dans le cadre de l'exercice comptable clos au 30 juin 2013, un avenant n°2 a pris en compte l'évolution de participation financière de la Collectivité à l'opération d'aménagement.

Il a été intégré à cet avenant les conséquences du changement des dates d'ouverture et clôture de l'exercice comptable décidé par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SPLAAD en séance du 19 décembre 2012 : initialement calquée sur l'année civile du 1er janvier au 31 décembre, l'année sociale a été décalée du 1er juillet au 30 juin de chaque année.

Un avenant n°3, approuvé par le **Conseil Municipal du 9 février 2015**, a prolongé la concession d'aménagement de 5 années pour mettre en adéquation sa durée avec les délais opérationnels.

Un avenant n°4, approuvé par le **Conseil Municipal du 19 décembre 2016**, a modifié le montant de cession des équipements généraux dans le cadre de l'exercice comptable clos au 30 juin 2014.

Par **délibération du 19 décembre 2016**, le Conseil Municipal de la Ville de Dijon a approuvé l'avenant n°5 modifiant les modalités de détermination du forfait annuel de gestion mises en place par voie d'avenant à la convention de prestations intégrées.

Un avenant n°6 a été approuvé par le **Conseil Municipal du 26 mars 2018** pour prendre en compte la modification de la participation financière de la collectivité à l'opération d'aménagement au titre de la subvention globale.

Un avenant n°7, approuvé par le **Conseil Municipal du 26 mars 2018**, a entériné la décision du Conseil d'Administration de la SPLAAD de simplifier l'organisation des instances de la Société pour la mise en œuvre du contrôle analogue exercé par les collectivités territoriales ou

groupements de collectivités territoriales actionnaires. Un « Comité de Contrôle et Stratégique » a ainsi été créé, fusionnant le Comité de contrôle et le Comité stratégique existants.

Par délibération de son Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 décembre 2020, la SPLAAD a décidé de modifier ses dates d'ouverture et de clôture de son exercice comptable, désormais calées sur l'année civile. Dans ce cadre, **le Conseil Municipal réuni le 17 juin 2021** a approuvé l'avenant n°8 à la convention de prestations intégrées prenant en compte les nouvelles dates d'ouverture et de clôture de l'exercice comptable de la SPLAAD.

Un avenant n°9, approuvé lors du Conseil Municipal du **Conseil Municipal du 27 juin 2022**, a pris en compte l'évolution de la participation financière de la Collectivité concédante à l'opération, suite à l'approbation du compte rendu financier annuel présenté par l'aménageur dans le cadre de l'exercice comptable clos au 31 décembre 2021.

Un avenant n°10, approuvé lors du **Conseil Municipal du 27 juin 2022**, a intégré l'actualisation annuelle du montant de la rémunération forfaitaire de la SPLAAD au lieu de tous les cinq ans et la possibilité de ne pas appeler systématiquement chaque année cette rémunération forfaitaire.

## 1.2 Programme physique de l'opération

La ZAC « Quai des Carrières Blanches » concerne les terrains compris entre le canal de Bourgogne au nord, une partie du Quai Nicolas Rolin à l'est, la première frange urbaine du quartier de la Fontaine d'Ouche à l'ouest et l'allée de Grenoble au sud. Le périmètre ainsi délimité couvre une surface d'environ 8,5 hectares (hors emprise canal).

Les berges du canal et ses abords se composaient de vastes aires de stationnement surdimensionnées et d'une voirie (la route du quai des Carrières Blanches) qui servait de voie de transit et de shunt pour les automobilistes en provenance de l'A38 désireux de rejoindre le centre-ville de Dijon.

Le projet d'aménagement du Quai des Carrières Blanches consiste en une recomposition urbaine et paysagère du site, en phase avec le projet de renouvellement urbain, qui doit permettre une reconquête des berges du canal de Bourgogne. Il se traduit par la réalisation d'un secteur mixte qui comprend la requalification des espaces extérieurs (aires de stationnement surdimensionnées, route du Quai des Carrières Blanches détournée), le développement de nouvelle mobilité douce (promenade piétonne, piste cyclable, passerelle pour accès au lac Kir...), le transfert d'équipements sportifs à l'extérieur du site (skate parc, terrain de bi-cross) et la construction d'une nouvelle offre d'environ 350 logements.

**SUPERFICIE CADASTRALE DU PERIMETRE 72 636 m<sup>2</sup>**

**\* Aménagement de la ZAC**

▣ Emprises publiques créées	0 m <sup>2</sup>
▣ Emprises publiques réhabilitées	46 186 m <sup>2</sup>
▣ Emprises Privées	0 m <sup>2</sup>
▣ "Erreur cadastre"	m <sup>2</sup>
▣ Surfaces cessibles	26 450 m <sup>2</sup>

**72 636 m<sup>2</sup>**

### 1.3 Actes règlementaires

Par délibération du 8 novembre 2010, le Conseil Municipal a décidé d'aménager ce secteur sous forme d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) en engageant une concertation préalable.

Lors du Conseil Municipal du 12 mars 2012, le bilan de la concertation a été dressé et la Zone d'Aménagement Concerté a été créée. Le dossier de réalisation de cette ZAC a été approuvé par le Conseil Municipal le 28 juin 2012.

Pour mener à bien l'opération, la maîtrise foncière des terrains situés au sein du périmètre de la ZAC était rendue nécessaire. Une procédure de déclassement du domaine public a donc eu lieu, débouchant sur l'avis favorable du commissaire enquêteur en date du 10 décembre 2010. Les emprises concernées ont été désaffectées et déclassées du domaine public communal par délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2012. La cession de ces emprises a eu lieu par le biais d'un acte administratif en date du 13 décembre 2012.

## II. NOTE DE CONJONCTURE

### 2.1. Réalisation

- **Foncier**

Au cours de l'exercice, aucune acquisition n'a été réalisée.

Au 31/12/2022, la maîtrise foncière des espaces nécessaires à la réalisation de l'opération est assurée par la SPLAAD, les espaces publics de la première phase ayant été rétrocédés.

**Les dépenses constatées pour ce poste au 31/12/2022 s'élèvent à 1 875 772 € TTC.**

- **Aménagement des sols et travaux**

Au 31/12/2022 les travaux suivants ont été réalisés :

- Divers travaux d'entretien des espaces verts

**Les dépenses constatées pour ces postes au 31/12/2022 s'élèvent à 4 956 970 € TTC.**

**Perspectives au 31/12/2023 :**

- Divers travaux d'entretien des espaces verts
- Complément de viabilisation des ilots à bâtir en fonction de l'avancement des projets de construction

### 2.2 Commercialisation

**Avancement de la commercialisation au 31/12/2022 :**

Aucune vente de terrain n'a eu lieu sur l'exercice clos au 31/12/2022.

**Perspectives au 31/12/2023 :**

Au 31/12/2023, il est prévu la signature de l'acte de vente de l'ilot dit « Rives du canal 1 » avec la SCCV Dijon Carrière Blanche 2 et la signature d'un compromis de vente sur l'un des ilots objets du protocole d'accord avec CONSTRUCTA PROMOTION.

La réitération par acte authentique des compromis se fait après obtention du permis de construire purgé de tous recours et, le cas échéant, de la levée de la condition suspensive de pré-commercialisation.

**Les recettes constatées pour ce poste au 31/12/2022 s'élèvent à 317 952 € TTC.**

### 2.3 Subvention

La ZAC bénéficie, au titre de sa localisation dans un périmètre ANRU, de subventions de l'ANRU, de la Région BFC, de la métropole et de la ville de Dijon pour un montant total de 5 350 003 €.

**Les subventions perçues au 31/12/2022 s'élèvent à 5 350 003 €.**

### III. BILAN PREVISIONNEL ACTUALISE

#### 3.1. Etat des dépenses et des recettes prévisionnelles

##### 3.1.1. Compte de résultat prévisionnel

DEPENSES	%	Euros HT	TVA	TTC
ETUDES GENERALES	2%	229 545	45 028	274 573
FONCIER	18%	1 950 000	7 615	1 957 615
AMENAGEMENT DES SOLS	0%	0	0	0
TRAVAUX	54%	5 862 336	1 155 359	7 017 695
HONORAIRES TECHNIQUES	7%	797 562	156 491	954 053
FRAIS FINANCIERS	8%	833 389	1 000	834 389
REMUNERATION SPL	7%	807 342	0	807 342
FRAIS ANNEXES	1%	145 004	3 174	148 178
FRAIS DE COMMERCIALISATION	1%	90 000	10 967	100 967
FRAIS DE COMMUNICATION-GOUVERNANCE	1%	150 000	12 978	162 978
PARTICIPATION POUR TRAVAUX EXTERIEUR	0%	0		0
SOLDE TVA	0%		-381 451	-381 451
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>100%</b>	<b>10 865 178</b>	<b>1 011 162</b>	<b>11 876 340</b>

QUAI DES CARRIERES BLANCHES – VILLE DE DIJON  
Compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2022

RECETTES	%	Euros HT	TVA	TTC
<b>CESSIONS</b>	<b>30%</b>	<b>3 308 320</b>	<b>661 664</b>	<b>3 969 984</b>
Locatif Social		-	-	-
Accession Libre		1 052 960	210 592	1 263 552
Accession Abordable		2 255 360	451 072	2 706 432
Autre		-	-	-
<b><i>Sous - Total Habitat</i></b>	<b>30%</b>	<b><u>3 308 320</u></b>	<b><u>661 664</u></b>	<b><u>3 969 984</u></b>
Activités Économiques - Commerces- Équipements animation Parc		-	-	-
Activités Économiques - Activités tertiaires		-	-	-
Activités Économiques - Activités industrielles-logistiques		-	-	-
Activités Économiques - Activités artisanales		-	-	-
<b><i>Sous - Total Activités Économiques</i></b>	<b>0%</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
0,00		-	-	-
0,00		-	-	-
<b><i>Sous - Equipements existants</i></b>		<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>SUBVENTIONS</b>	<b>49%</b>	<b>5 350 003</b>	<b>-</b>	<b>5 350 003</b>
Anru		223 587	-	223 587
Région		1 607 470	-	1 607 470
Grand Dijon		995 096	-	995 096
Ville		2 523 850	-	2 523 850
0		-	-	-
<b>PRODUITS FINANCIERS ET DIVERS</b>	<b>1%</b>	<b>100 000</b>	<b>16 165</b>	<b>116 165</b>
<b>RECETTES ISSUES DU CONCEDANT</b>	<b>19%</b>	<b>2 106 855</b>	<b>333 333</b>	<b>2 440 189</b>
Subvention globale		440 189	-	440 189
Cession équipements généraux		1 666 667	333 333	2 000 000
Participation complément de prix		-	-	-
Participation acquisition foncière		-	-	-
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>99%</b>	<b>10 865 178</b>	<b>1 011 162</b>	<b>11 876 341</b>
<b>SOLDE</b>				
<b>RECETTES -</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>DEPENSES</b>				



3.1.2. Commentaires sur le compte de résultat prévisionnel

3.1.2.1 Les dépenses

Le poste « Rémunération de la SPL », calculée selon les modalités définies à la concession, est mécaniquement ajusté en lien avec l'actualisation du montant de la rémunération forfaitaire ayant dorénavant lieu tous les ans, soit une diminution de 9 545 € HT.

Le poste « Etudes générales » est augmentée de 9 545 € HT afin de tenir compte de la consommation de la quasi-totalité des frais d'études générales initialement projeté.

**L'état prévisionnel des dépenses ne fait donc apparaître aucun changement, les dépenses restant à 10 865 178 € HT, soit 11 876 340€ TTC.**

**Le cumul des dépenses réalisées au 31/12/2022 est de 9 114 923 € TTC.**

3.1.2.2 Les recettes

L'état prévisionnel des recettes ne fait apparaître aucun changement, les recettes restant à 10 865 178 € HT, soit 11 876 341€ TTC.

**Le cumul des recettes réalisées au 31/12/2022 est de 7 746 560 € TTC.**

**La subvention d'équilibre d'un montant de 440 189 € reste inchangée.**

### 3.2. Etat prévisionnel de trésorerie

INTITULE	SIMULATION EN €/TTC						TOTAL du BILAN REVISE EN €/TTC
	réalisé HT au 31/12/2022	FIN 2023	FIN 2024	FIN 2025	FIN 2026	Années ult.	
<b>DEPENSES EN TTC</b>							
<b>ETUDES</b>	<b>257 678</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>598</b>	<b>14 497</b>	<b>274 573</b>
Etudes générales	257 678	600	600	600	598	14 497	274 573
<b>FONCIER</b>	<b>1 875 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 843</b>	<b>1 957 615</b>
Acquisitions	1 870 938	0	0	0	0	35 310	1 906 248
Frais annexes	4 834	0	0	0	0	46 533	51 367
Indemnités	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMENAGEMENTS DES SOLS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Libération des sols	0	0	0	0	0	0	0
<b>TRAVAUX</b>	<b>5 597 189</b>	<b>101 400</b>	<b>191 400</b>	<b>311 400</b>	<b>431 400</b>	<b>1 338 959</b>	<b>7 971 748</b>
Travaux	4 956 970	81 000	171 000	291 000	411 000	1 106 725	7 017 695
Honoraires	640 219	20 400	20 400	20 400	20 400	232 234	954 053
<b>FRAIS FINANCIERS</b>	<b>423 132</b>	<b>22 767</b>	<b>20 591</b>	<b>20 344</b>	<b>20 344</b>	<b>327 211</b>	<b>834 389</b>
Intérêts sur emprunts à L. T.	98 147	2 423	247	0	0	0	100 817
Intérêts sur avances à C. T.	324 985	20 344	20 344	20 344	20 344	327 211	733 572
<b>REMUNERATION SPL</b>	<b>659 477</b>	<b>5 221</b>	<b>11 203</b>	<b>18 039</b>	<b>22 948</b>	<b>90 453</b>	<b>807 342</b>
rémunération SPL	659 477	5 221	11 203	18 039	22 948	90 453	807 342
<b>FRAIS ANNEXES</b>	<b>107 273</b>	<b>8 093</b>	<b>7 093</b>	<b>4 966</b>	<b>3 980</b>	<b>16 774</b>	<b>148 178</b>
Impôts et taxes	94 006	4 000	3 500	3 500	3 500	4 498	113 004
Autres frais non taxables	3 917	2 000	1 500	986	0	2 597	11 000
Autres frais taxables	9 350	2 093	2 093	480	480	9 679	24 174
<b>FRAIS DE COMMERCIALISATION</b>	<b>53 985</b>	<b>3 300</b>	<b>6 800</b>	<b>3 300</b>	<b>6 800</b>	<b>26 783</b>	<b>100 967</b>
<b>COMMUNICATION / GOUVERNANCE</b>	<b>140 417</b>	<b>5 600</b>	<b>600</b>	<b>5 600</b>	<b>600</b>	<b>10 162</b>	<b>162 978</b>
Communication / Gouvernance	140 417	5 600	600	5 600	600	10 162	162 978
<b>PARTICIPATION POUR TRAVAUX EXTERIEURS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES ANNUEL</b>	<b>9 114 923</b>	<b>146 981</b>	<b>238 286</b>	<b>364 249</b>	<b>486 670</b>	<b>1 906 682</b>	<b>12 257 791</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES CUMUL</b>	<b>9 114 923</b>	<b>9 261 904</b>	<b>9 500 190</b>	<b>9 864 439</b>	<b>10 351 109</b>	<b>12 257 791</b>	
<b>RECETTES EN TTC</b>							
<b>CESSIONS</b>	<b>317 952</b>	<b>89 532</b>	<b>213 936</b>	<b>341 808</b>	<b>405 420</b>	<b>2 601 336</b>	<b>3 969 984</b>
Locatif Social	0	0	0	0	0	0	0
Accession Libre	0	0	124 404	252 276	315 888	570 984	1 263 552
Accession Abordable	317 952	89 532	89 532	89 532	89 532	2 030 352	2 706 432
Autre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sous - Total Habitat</b>	<b>317 952</b>	<b>89 532</b>	<b>213 936</b>	<b>341 808</b>	<b>405 420</b>	<b>2 601 336</b>	<b>3 969 984</b>
Activités Économiques - Commerces- Équipements animation Parc	0	0	0	0	0	0	0
Activités Économiques - Activités tertiaires	0	0	0	0	0	0	0
Activités Économiques - Activités industrielles- logistiques	0	0	0	0	0	0	0
Activités Économiques - Activités artisanales	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sous - Total Activités Économiques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0,00	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sous - Equipements existants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS &amp; DIVERS</b>	<b>78 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 560</b>	<b>116 165</b>
Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0
Produits divers	78 605	0	0	0	0	37 560	116 165
<b>SUBVENTIONS</b>	<b>5 350 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 350 003</b>
Anru	223 587	0	0	0	0	0	223 587
Région	1 607 470	0	0	0	0	0	1 607 470
Grand Dijon	995 096	0	0	0	0	0	995 096
Ville	2 523 850	0	0	0	0	0	2 523 850
0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECETTES ISSUES DU CONCEDANT</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 189</b>	<b>2 440 189</b>
Subvention globale	0	0	0	0	0	440 189	440 189
Cession équipements généraux	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
Participation complément de prix	0	0	0	0	0	0	0
Participation acquisition foncière	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DES RECETTES ANNUEL</b>	<b>7 746 560</b>	<b>89 532</b>	<b>213 936</b>	<b>341 808</b>	<b>405 420</b>	<b>3 079 084</b>	<b>11 876 341</b>
<b>TOTAL DES RECETTES CUMUL</b>	<b>7 746 560</b>	<b>7 836 092</b>	<b>8 050 028</b>	<b>8 391 836</b>	<b>8 797 256</b>	<b>11 876 341</b>	
<b>SOLDES ANNUELS avant financement</b>	<b>-1 368 363</b>	<b>-57 449</b>	<b>-24 350</b>	<b>-22 441</b>	<b>-81 250</b>	<b>1 172 402</b>	<b>-381 450</b>
<b>SOLDES CUMULES avant financement</b>	<b>-1 368 363</b>	<b>-1 425 811</b>	<b>-1 450 162</b>	<b>-1 472 603</b>	<b>-1 553 852</b>	<b>-381 450</b>	

QUAI DES CARRIERES BLANCHES – VILLE DE DIJON  
Compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2022

INTITULE	SIMULATION EN €/HT						TOTAL du BILAN REVISE EN €/HT
	réalisé HT au 31/12/2022	FIN 2023	FIN 2024	FIN 2025	FIN 2026	Années ultérieures	
<b>MOYENS DE FINANCEMENT</b>	<b>1 714 286</b>	<b>-571 429</b>	<b>-142 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>
Mobilisation d'emprunts	4 000 000						4 000 000
Amortissement d'emprunts	-3 285 714	-571 429	-142 857	0	0		-4 000 000
Avances bancaires	0	0	0	0	0	0	0
Remboursement d'avances	0	0	0	0	0	0	0
Avances collectivités	1 000 000			0	0		1 000 000
Remboursement Avances collectivités	0	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000
Financement des programmes	0						0
Remboursement des programmes	0	0					0
<b>T.V.A.</b>							
T.V.A. sur les dépenses	979 528	17 617	32 617	52 504	72 502	237 846	1 392 613
T.V.A. sur les recettes	396 230	14 922	35 656	56 968	67 570	439 816	1 011 162
T.V.A. réglée à l'Etat							0
T.V.A. remboursée par l'Etat							0
Solde de T.V.A.	583 297	2 695	-3 040	-4 464	4 932	-201 970	381 451
<b>SOLDE DE TRESORERIE ANNUEL</b>	<b>929 221</b>	<b>-626 183</b>	<b>-170 247</b>	<b>-26 905</b>	<b>-76 318</b>	<b>-29 567</b>	
<b>SOLDE DE TRESORERIE CUMULE</b>	<b>929 221</b>	<b>303 038</b>	<b>132 791</b>	<b>105 885</b>	<b>29 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

La trésorerie de l'opération est assurée par :

- un prêt de la Banque Postale de 4 M€ sur 7 ans (souscrit en janvier 2017) ;
- une avance de 1 M€ de la collectivité versée au 2<sup>ème</sup> semestre 2014 ;
- la cession à la Ville de Dijon de la « Promenade du Quai des Carrières Blanches » pour un montant de 2 M€ TTC versé au 2<sup>ème</sup> semestre 2015 ;
- les subventions octroyées à l'opération d'un montant total de 5 350 003 € totalement perçues au 31/12/2022.

#### IV. ANNEXES

Annexe 1 : Etat des acquisitions réalisées au 31/12/2022

Annexe 2 : Etat des ventes au 31/12/2022

Annexe 3 : Plan de commercialisation au 31/12/2022

QUAI DES CARRIERES BLANCHES – VILLE DE DIJON  
Compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2022


**ANNEXE 1 : ETAT DES ACQUISITIONS REALISEES AU 31/12/2022**

PROPRIETAIRES	COMMUNES	CADASTRE		SURFACE			PRIX GLOBAL	DATE ACTE	OBSERVATIONS
		Sect.	N°	ha	a	ca	D'ACQUISITION HT		
<b>ACQUISITIONS TERRAINS</b>									
VILLE DJON - bicross	DIJON	EN	171	00	17	54	52 620,00 €	13/12/2012	Acte administratif Voirie 22 €/m² Espaces verts 30 €/m²
		EN	172	00	35	84	107 520,00 €		
		EN	165	01	22	77	368 310,00 €		
					<b>1</b>	<b>76</b>	<b>43</b>		
VILLE DJON - skate park	DIJON	EM	261	01	25	29	375 870,00 €	13/12/2012	
		EM	491	00	20	23	60 690,00 €		
					<b>1</b>	<b>45</b>	<b>52</b>		
VILLE DJON - Espaces verts	DIJON	EN	167	00	00	59	1 770,00 €	13/12/2012	
		EN	169	00	01	03	3 090,00 €		
		EM	493	00	42	14	126 420,00 €		
					<b>0</b>	<b>43</b>	<b>76</b>		
VILLE DJON - Parking et voirie Domaine public / routier	DIJON	EM	495	03	15	42	693 924,00 €	13/12/2012	
		EM	496		24	57	54 054,00 €		
					<b>03</b>	<b>39</b>	<b>99</b>		
VNF (862 m²)	DIJON	EN	173	00	08	62	19 000,00 €	24/01/2017	Acte administratif 22€/m²
Ville de DIJON - Délaissé espaces verts ( 767m²)	DIJON	EN	195	00	00	08		17/01/2020	Acte administratif 10€/m²
		EM	557	00	01	96			
		EM	558	00	00	87			
		EM	560	00	01	38			
		EM	561	00	01	94			
		EM	562	00	01	44			
<b>Sous total</b>				<b>7</b>	<b>21</b>	<b>99</b>	<b>1 870 938,00 €</b>		
				<b>Surface en ha :</b> <b>7,2199</b>					

**ANNEXE 2 : ETAT DES VENTES AU 31/12/2022**

ACQUEREURS	SURFACE M2 SDP	ACQUEREUR	PRIX H.T. en Euros	PRIX T.T.C.	ACTE compromis	ACTE DE VENTE
<b>Phase 1</b>						
Lot 2A - Ilot de la Piscine 1 - Bât 1	1 472	NEXITY	264 960,00	317 952,00	27/11/2015	1er juin 2017
<b>TOTAL PHASE 1</b>	<b>1 472</b>		<b>264 960</b>	<b>317 952</b>		
<b>Phase 2</b>						
			0,00	0,00		
<b>TOTAUX</b>	<b>1 472</b>		<b>264 960</b>	<b>317 952</b>		

**ANNEXE 3 : PLAN DE COMMERCIALISATION**



Ilot	Surface terrain par ilot (m <sup>2</sup> )	Surface objectif PC ou potentiel (m <sup>2</sup> SdP)
<b>Ilot du Lac</b>	12 015	6 000 (potentiel)
<b>Ilot Rive du Canal 1</b>	2 685	2 413 (PC)
<b>Ilot Rive du Canal 2</b>	3 225	2 907 (PC)
<b>Ilot Rive du Canal 3</b>	2 774	2 551 (PC)
<b>Ilot Rive du Canal 4</b>	1 127	1 144 (PC)
<b>Total</b>	<b>21 078</b>	<b>15 015</b>



SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE  
« AMÉNAGEMENT DE  
L'AGGLOMÉRATION DIJONNAISE »  
40 avenue du Drapeau  
CS 77 418  
21074 Dijon Cedex  
Tél. 03 45 83 90 13  
Fax 03 45 83 90 21  
[www.splaad.com](http://www.splaad.com)

**SPLAAD**  
L' am é n a g e u r p u b l i c